OBČINA LUKOVICA

Stari trg 1, p.p. 26, 1225 Lukovica
tel.: 01 72-96-300
fax: 01 72-96-313

datum: 11. 2. 2019

POROČILO
o stanju infrastrukturnih projektov na dan 11.2.2019

- Izgradnja kanalizacije za odpadno vodo, investicijsko vzdrževanje vodovoda in rekonstrukcija cest v Imovici (javno naročilo v sklopu sklenjenih okvirnih sporazumov): zaključena izgradnja kanalizacije za odpadno vodo in investicijsko vzdrževanje vodovoda, v okviru razpisa je bila vključena celotna javna razsvetljava na območju Imovice in Prevalj (na območju Imovice je že izvedena), izveden ni del kraka Imovica - Prevalje, ki bo zaključen z zaključitvijo del v naselju Prevalje. Izvedena je bila dokončna geodetska odmera po izvedenih delih (na delih, kjer se je poseglo v privatna zemljišča so bile izvedene izravnave meja, parcelacije). Uporabno dovoljenje za kanalizacijo se bo pridobivalo za kanalizacijo Imovica – Prevalje po zaključenih delih v Prevaljah (predvidoma v juniju 2019). Pogodbena vrednost za izvedbo gradbenih del znaša 1.122.281,16 EUR brez vključenega DDV (1.231.491,88 EUR z vključenim DDV za rekonstrukcijo cest, pri kanalizaciji in vodovodu velja obrnjena davčna obveznost – po ZDDV-1) pogodba za izvedbo gradbenega nadzora je podpisana v višini 1,4% od neto vrednosti izvedenih gradbenih del.

V letih 2017 in 2018 je bilo izstavljenih 8 situacij in faktur. Skupaj z gradbenim nadzorom, varnostnim načrtom, kompletno projektno dokumentacijo in investicijskim inženiringom je bilo doslej plačano 1.035.015,44 EUR. Za plačilo ostane zadnja situacija rekonstrukcije ceste, ki se po dogovoru z izvajalcem del z računom izda v letu 2019. Predvidena je realizacija rekonstrukcije cest cca. 120.000,00 EUR pod pogodbeno vrednostjo. Izgradnja kanalizacije in vodovoda je zaključena in plačana, pridobljena so bila sredstva ZFO (leta 2017 v višini 72.215,00 EU in leta 2018 110.638,00 EUR). V proračunu za leto 2019 je potrebno zagotoviti 145.000,00 EUR za dokončanje del.

- V vezi z izvedbo del je bilo dodatno naročena (naročilnica) izvedba avtobusnega postajališča v Imovici. Asfalterska dela so zaključena, dokončati je potrebno še nekatera zemeljska dela.

e-mail: obcina.lukovica@lukovica.si
splet: http://www.lukovica.si

Dela bodo zaključena vzporedno z zaključitvijo del v Prevaljah, takrat bo tudi izstavljen račun v znesku 21.993,50 EUR brez DDV (26.832,07 EUR z DDV).

- Izgradnja kanalizacije za odpadno vodo, investicijsko vzdrževanje vodovoda in rekonstrukcija ceste v Prevaljah (javno naročilo v sklopu sklenjenih okvirnih sporazumov): izgradnja glavnega kanala kanalizacije odpadne vode in investicijsko vzdrževanje vodovoda sta bila v decembru 2018 zaključena. Dela potekajo v skladu s terminskim planom in v okviru sklenjene pogodbe. Pogodbena vrednost za izvedbo gradbenih del znaša 544.811,60 EUR brez DDV (567.956,28 EUR z vključenim DDV za rekonstrukcijo cest, pri kanalizaciji in vodovodu velja obrnjena davčna obveznost), pogodba za izvedbo gradbenega nadzora je podpisana v višini 1,6% od neto vrednosti izvedenih gradbenih del.

*V letu 2018 sta bili izstavljeni začasna situacija in faktura za izgradnjo kanalizacije v znesku 98.620,82 EUR brez DDV (*velja obrnjena davčna obveznost*). Skupaj je bilo za izgradnjo in nadzor v letu 2018 plačano 101.384,27 EUR brez DDV (za gradnjo velja obrnjena davčna obveznost, na nadzor obračunan davek v višini 608,14 EUR). V decembru 2018 je bila izstavljena začasna situacija za obnovo vodovoda v znesku 74.094,75 EUR brez DDV (obrnjena davčna obveznost) z valuto januar 2019. Ker v začasnem financiranju ni mogoče zagotoviti sredstev, je bil izvajalec seznanjen, da bo plačilo izvedeno po sprejetju proračuna. V letu 2019 je potrjena pridobitev sredstev iz naslova ZFO v višini 116.426,00 EUR). Za plačilo v letu 2019 ostane skupaj cca. 476.000,00 EUR.*

- V vezi z izvedbo del je bila dodatno naročena (naročilnica) izvedba sekundarnega fekalnega in meteornega kanala do stavbe Prevalje 4. Dela so zaključena.

Po dogovoru z izvajalcem del bo situacija z računom v znesku 35.374,88 EUR brez DDV (velja obrnjena davčna obveznost) izdana v marcu 2019.

- Modernizacija ceste Čeplje – Znojile – 1. faza (javno naročilo v sklopu sklenjenih okvirnih sporazumov): v decembru se zaključujejo zemeljska dela z izvedbo odvodnjavanja in izgradnjo podpornega zidu. Asfaltiranje in ostala zaključna dela se bodo izvajala v marcu 2019. Pogodbena vrednost za izvedbo gradbenih del znaša 87.047,31 EUR brez DDV (106.197,70 EUR z DDV), za strokovni gradbeni nadzor je bila podpisana naročilnica v višini 3.980,00 EUR brez DDV (4855,60 EUR z DDV).

1. začasna situacija z računom v znesku cca. 70.000,00 EUR brez DDV bo izdana v marcu 2019.

- V vezi z izvedbo del je bilo potrebno dodatno naročiti (naročilnica) prestavitev vodovoda na lokaciji, kjer se izvajajo gradbena dela. Zaradi napačnih podatkov o lokaciji vodovoda, je bilo potrebno le-tega prestaviti.

V decembru je bila izstavljena faktura za dela po naročilnici v višini 4.245,50 EUR brez DDV (velja obrnjena davčna obveznost), katero je še potrebno poravnati.

- Izvedba hidroforne postaje v Trnjavi – 1. faza (investicijo vodi in izvaja JKP Prodnik): v novembru in decembru je bil izveden prvi del zemeljskih del za potrebo izgradnje hidroforne postaje v Trnjavi. S pooblaščenim investitorjem je bila podpisana pogodba v višini 50.000,00 EUR brez DDV (velja obrnjena davčna obveznost) za izvedbo 1. faze del. S strani pooblaščenega investitorja je sklenjena tudi pogodba za strokovni nadzor v višini 800,00 EUR brez DDV. Druga faza (oprema in zaključna dela) bo predvidoma znašala (ocenjena vrednost) cca. 60.000,00 EUR.

V decembru je bila izstavljena in plačana faktura v višini 20.000,00 EUR brez DDV (velja obrnjena davčna obveznost).

Pripravil:
Uroš Drobež
Višji svetovalec za javna naročila in GJS



Stari trg 1, p.p. 26, 1225 Lukovica
tel.: 01 72-96-300
fax: 01 72-96-313

OBČINA LUKOVICA

OBČINSKA UPRAVA

datum: 11. 2. 2019

Poročilo o stanju in izvajanju investicij v teku

Razširitev OŠ Brdo I. faza:

- Izdelana investicijska dokumentacija DIIP – predstavite DIIP-a OS in potrditev 30. 8. 2017.
- Izdelana investicijska dokumentacija PIZ, IP, predstavljena OS in potrjena 26. 10. 2017.
- Končna priprava razpisne dokumentacije po sprejemu PIZ in IP.
- Izveden javni razpis (december 2017 – februar 2018) za izvajalca del - projektiva + gradnja, vse kot gradnja skoraj nič-energijskega objekta skladno določilom Javnega poziva 56SUB-LSRS17, Eko-sklad, spodbudna skupina I, konec februarja 2018 podpisana gradbena pogodba.
- Izveden javni razpis (februar 2018) za izvajalca strokovnega gradbenega nadzora GOI del, marca 2018 podpisana pogodba za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora GOI del.
- Vsi razpisi so bili izvedeni skladno določilom ZJN-3, razpisne dokumentacije so bile objavljene na portalu javnih naročil oz. spletni strani občine.
- Investicija se izvaja skladno s časovnim načrtom, sprejetim v investicijski dokumentaciji. Izvajanje gradbenih del poteka po terminskem planu izvedbe del oziroma dopolnitvami in uskladitvami.
- Oddana je bila prijava projekta na razpis EKO sklada za gradnjo skoraj nič energijskega objekta spodbudna skupina I. Odobrena so nepovratna sredstva Eko sklada za gradnjo skoraj nič energijskega objekta. Novembra 2018 je bila podpisana Pogodba o izplačilu nepovratne finančne spodbude v višino do 915.862,00 €. Zahtevek za izplačilo se lahko vloži po zaključku naložе (pridobitev uporabnega dovoljenja in plačilu celotnega projekta).
- Na podlagi sklepa OS je bil izveden postopek javnega povabila za kreditiranje naložbe. Podpisana je bila pogodba za dolgoročni kredit v znesku 3,5 mio €, z obrestno mero šestmesečni EURIBOR, povečan za 0,69 odstotne točke. Črpanje

e-mail: obcina.lukovica@lukovica.si
splet: http://www.lukovica.si

kredita skladno soglasjem Ministrstva za finance in sklenjeno kreditno pogodbo je bilo na podlagi potrjenih gradbenih situacij in določil kreditne pogodbe do konca leta 2018.

- Projekt je v izvajanju, izvedba projekta poteka po potrjenem terminskem planu. Gradbena dela so v večji meri zaključena, v izvajanju so obrtniška dela ter dobava in montaža opreme.
- Skupna vrednost pogodbenih obveznosti za izvedbo prve faze (projektiranje, gradnja, strokovni gradbeni nadzor, varnostni načrt in koordinacija, projektiranje in izvedba dovozne ceste mimo Jermana, mobilna oprema–del, zaščitni pod za potrebe javnih prireditev) znaša: 4.523.186,00 € brez DDV, z 22% DDV-jem 5.518.286,33 €. DDV je zaradi predvidene tržne dejavnosti delno do 50% povračljiv, v prikazanih izračunih ni prikazanega odbitnega deleža DDV-ja, katerega obračuna računovodstvo.
- Na projektu je bilo do sedaj izstavljenih oziroma prejetih 9. začasnih mesečnih gradbenih situacij v skupnem znesku 4.369.646,51 € z DDV-jem, do sedaj prejeti računi za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora GOI v skupnem znesku 37.565,57 € z DDV-jem in stroški izdelave varnostnega načrta in koordinacija v skupnem znesku 1.317,60 € z DDV-jem. Skupaj 4.408.529,68 € z DDV-jem.
- Skupaj že plačane gradbene situacije, računi strokovnega gradbenega nadzora in varnostnega načrta in koordinacije 3.128.607,86 € z DDV. Za plačilo do pogodbenih vrednosti 2.011.638,00 € z upoštevanjem odbitnega deleža DDV-ja.
- Izvedba projekta je v zaključni fazi. Rok za oddajo vloge za tehnični pregled objekta je do konca marca 2019.

Društveni dom Krašnja:

- Projekt je v izvajanju, izvedba projekta poteka po terminskem planu. Zaključek projekta je do konca avgusta 2019. V izvajanju so temeljenje objekta, izvedba zahodne armiranobetonske stene in izvedba talne plošče.
- Oddani sta bili vlogi za pridobitev nepovratnih sredstev. S strani sklada EKSRP smo že prejeli odločbo o pravici do sredstev v skupnem znesku 68.459,55 (OL 61.634,55 € in PGD 6.625,00 €). Čakamo še na prejem druge odločbe o dodelitvi nepovratnih sredstev od sklada ESRR, skupaj so predvidena nepovratna sredstva v znesku cca. 205.000,00 €.
- Na projektu sta bile do sedaj prejete 2. začasni mesečni gradbeni situaciji v skupnem znesku 27.932,05 € z DDV, do sedaj prejeti računi za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora GOI v skupnem znesku 645,23 € z DDV in stroški izdelave varnostnega načrta in koordinacija v skupnem znesku 854,00 € z DDV. Skupaj 29.431,28 € z DDV.
- Skupna vrednost pogodbenih obveznosti za izvedbo projekta (gradnja, strokovni gradbeni nadzor GOI, varnostni načrt in koordinacija) znaša: 406.966,17 € z DDV.
- Po sprejemu proračuna za tekoče leto bo izvedeno še javno naročilo za nakup notranje opreme. Notranja oprema je tudi predmet sofinanciranja iz sklada EKSRP. Projektantska ocena notranje opreme cca. 49.000,00 € z DDV. Dobava in vgradnja opreme je predvidena do konca meseca avgusta, ko je predviden zaključek naložbe.

- Skupaj že plačane gradbene situacije, računi strokovnega gradbenega nadzora in varnostnega načrta in koordinacije 5.156,43 € z DDV. Za plačilo do pogodbenih vrednosti 401.809,74 € z DDV.

Gasilski dom Blagovica:

- Projekt je v izvajanju, izvedba projekta poteka po terminskem planu. Izvedena so gradbena dela vključno z mansardo in ostrešjem. Skupna vrednost pogodbenih obveznosti za izvedbo projekta (gradnja, strokovni gradbeni nadzor, varnostni načrt in koordinacija) znaša: 409.176,89 € z DDV.
- V tekočem letu po sprejemu proračuna bo izvedeno JN za nakup notranje opreme. Ocenjena vrednost cca. 40.000,00 € z DDV. Dobava in vgradnja do konca avgusta 2019.
- Na projektu so bile prejete 4. začasne mesečne gradbene situacije v skupnem znesku 136.091,76 € z DDV, do sedaj prejeti računi za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora GOI v skupnem znesku 5.682,65 € z DDV in stroški izdelave varnostnega načrta in koordinacija v skupnem znesku 1.494,50 € z DDV. Skupaj 143.268,91 € z DDV.
- Skupaj že plačane gradbene situacije, računi strokovnega gradbenega nadzora in varnostnega načrta in koordinacije 85.183,49 € z DDV. Za plačilo do pogodbenih vrednosti 323.993.40 € z DDV.
- Zaključek projekta je predviden do konca avgusta 2019.

Mrliška vežica Blagovica – Šentožbolt:

- Projekt je v izvajanju, izvedba projekta poteka po terminskem planu. Izvedena dela na objektu so v zaključni fazi, in sicer je v izvajanju zunanja ureditev. Na objektu se izvajajo obrtniška dela. Predviden zaključek projekta je v drugi polovici februarja.
- Skupna vrednost pogodbenih obveznosti za izvedbo projekta (gradnja, strokovni gradbeni nadzor, varnostni načrt in koordinacija) znaša: 195.901,18 € z DDV.
- Na projektu je bilo do sedaj prejetih 5. začasnih mesečnih gradbenih situacij v skupnem znesku 145.485,43 € z DDV, do sedaj prejeti računi za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora GOI v skupnem znesku 2.512,57 € z DDV in stroški izdelave varnostnega načrta in koordinacija v skupnem znesku 1.769,04 € z DDV. Skupaj 149.767,03 € z DDV.
- Skupaj že plačane gradbene situacije, računi strokovnega gradbenega nadzora in varnostnega načrta in koordinacije 101.601,62 € z DDV. Za plačilo do pogodbenih vrednosti 94.299,56 € z DDV.

Pripravil:

Višji svetovalec za investicije
Primož Dežman



Stari trg 1, p.p. 26, 1225 Lukovica
tel.: 01 72-96-300
fax: 01 72-96-313

OBČINA LUKOVICA

OBČINSKA UPRAVA

datum: 11. 2. 2019

RAČUNOVODSKO POROČILO

Stanje sredstev na računu občine Lukovica na dan 7. februarja 2019 je bilo 519.697,34 EUR. Od tega je sredstev rezerv 404.562,74 EUR /poraba teh sredstev je zakonsko opredeljena/, tako, da smo imeli na rednem računu 115.134,60 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev je na dan 11. februar 2019 =644.399,43 EUR.
Terjatev do kupcev na dan 11. februar 2019 =26.116,91 EUR

Poročilo o izvajanju investicij:

OB068-14-0001 Prizidek k OŠ JKB na Brdu

Realizirano pred letom 2018	15.055,41	
Rebalans januar 2018	3.500.000,00	kredit
Prerazporeditve 2018	-91.492,00	
Veljavni proračun 2018	3.408.508,00	
Realizacija 2018	3.174.293,22	

OB068-15-0001 Društveni dom Krašnja

Realizirano pred letom 2018	41.952,00
Rebalans januar 2018	388.357,00
Prerazporeditve 2018	21.192,00
Veljavni proračun 2018	409.549,00
Realizacija 2018	5.979,93

OB068-15-0002 Izgradnja gasilskih domov - Blagovica

Realizirano pred letom 2018	5.124,00
Rebalans januar 2018	150.000,00
Prerazporeditve 2018	15.000,00

e-mail: obcina.lukovica@lukovica.si
splet: http://www.lukovica.si

Veljavni proračun 2018	165.000,00
Realizacija 2018	86.159,49

OB068-10-0016 Mrliška vežica Blagovica

Realizirano pred letom 2018	27.325,00
Rebalans januar 2018	158.000,00
Prerazporeditve 2018	15.000,00
Veljavni proračun 2018	173.000,00
Realizacija 2018	107.011,94

OB068-14-0006 Cesta Čeplje

Realizirano pred letom 2018	5.087,00
Rebalans januar 2018	78.650,00
Prerazporeditve 2018	0,00
Veljavni proračun 2018	78.650,00
Realizacija 2018	0,00

OB068-10-0008 Kanalizacija Imovica - Prevalje

Realizirano pred letom 2018	216.738,00
Rebalans januar 2018	321.952,00
Prerazporeditve 2018	2.200,00
Veljavni proračun 2018	324.152,00
Realizacija 2018	307.033,84

OB068-12-0017 Cesta Prevalje

Realizirano pred letom 2018	1.976,00
Rebalans januar 2018	1.000,00
Prerazporeditve 2018	0,00
Veljavni proračun 2018	1.000,00
Realizacija 2018	488,00

OB068-12-0016 Cesta Imovica

Realizirano pred letom 2018	5.754,00
Rebalans januar 2018	370.000,00
Prerazporeditve 2018	-2.000,00
Veljavni proračun 2018	368.000,00
Realizacija 2018	367.634,20

OB068-09-0050 Vodovod Imovica - Prevalje

Realizirano pred letom 2018	0,00
Rebalans januar 2018	438.000,00
Prerazporeditve 2018	0,00
Veljavni proračun 2018	438.000,00
Realizacija 2018	251.944,85

Pripravljen imamo tudi osnutek proračuna za leti 2019 in 2020.

Ocenjeni prihodki za leto 2019 znašajo 7.359.061 EUR, ocenjeni odhodki 10.253.324 EUR iz tega sledi, da je primanjkljaja 2.894.263 EUR.

Ocenjeni prihodki za leto 2020 znašajo 6.241.059 EUR, ocenjeni odhodki 9.031.832 EUR – primanjkljaj 2.790.773 EUR.

Pripravila:
Lea Berk